



ประกาศเทศบาลตำบลภูผาม่าน  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายประสิทธิ์ คำภีร์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลภูผาม่าน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แยกได้ ดังนี้

## ๑ โครงการตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๓

๑.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๒๐ โครงการ

๑.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑๒ โครงการ

## ๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓

๒.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๐ โครงการ

๒.๒. โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

## ๓. โครงการกัณเงิน ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๐ โครงการ


๓.๒. โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๒ ครั้ง รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓,๔๔๕,๒๕๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๓๖๖,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๓,๒๕๙,๐๒๔.๐๐ บาท รวมเป็นเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐



ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

-ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

-การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลและที่มา

แนวทางการแก้ไข

-ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

หมวดครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	บาท	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	กล้องวงจรปิด	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒	เก้าอี้	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๓	ฉากกันห้อง	๒๓,๖๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๔	เก้าอี้	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๕	เครื่องปรับอากาศ	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๖	พัดลมโคมจร	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๗	โต๊ะ	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๘	มอเตอร์ไฟฟ้า	๔๔,๘๕๐.๐๐	๔๔,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๙	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๐	เครื่องตัดหญ้า	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๒	เครื่องปริ้นเตอร์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๓	เครื่องสำรองไฟ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๔	รถจักรยานยนต์	๕๐,๕๐๐.๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๘๔.๙๕	✓		
๑๕	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๖	ตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๗	เครื่องจ่ายเจลแบบอัตโนมัติ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๑๘	ตู้อบ UV-C	๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	✓		
๑๙	เครื่องพ่นนาโน(ฆ่าเชื้อ)	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		
๒๐	ตู้อบ UV-C	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	✓		
	รวม	๑,๐๖๔,๒๕๐.๐๐	๑,๐๕๓,๖๕๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๒๓๔.๙๕			

หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	บาท	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลภูพาน	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๔๗		✓	
๒	โครงการลงหินคลุก ซอยเทศบาล ๔/๓ หมู่ที่ ๓	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
๓	โครงการลงหินคลุกทางเข้าเมรุมาศหลังใหม่วัด ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ ๖	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๙/๔ หมู่ที่ ๖	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ (ช่วงที่๑)	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๓๙		✓	
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระเปือ	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙๘.๙๑		✓	
๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจ็ดยอด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๒๓		✓	
๘	โครงการต่อเติมหลังคาตลาดสอเทศบาลตำบล ภูพาน หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ประสานมิตร(ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๙.๔๓		✓	
๑๐	โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบประปาเทศบาลพร้อม วางท่อเมน	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๘.๑๔		✓	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๓	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
	ยอดยกไป	๓,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๒๐,๕๐๐.๐๐	๕๕.๓.๕๗			



หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		ส่วนต่าง	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง (บาท)			จัดซื้อ	จัดจ้าง	
	ยอดยกมา	๑,๙๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๘๖๒,๕๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	๔๘๕.๔๓			
๑๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหนองสมอ หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๔ หมู่ที่ ๔	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๓.๗๕		✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงและยกระดับถนนซอยเทศบาล ๖/๑ หมู่ที่ ๓	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๘๔.๐๐		✓	
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล ๑๔ หมู่ที่ ๒	๗๐๙,๐๒๔.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๒๔.๐๐	๖๓.๔๗		✓	
	ยอดรวม	๔,๑๙๐,๐๒๔.๐๐	๓,๖๘๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๓,๕๒๔.๐๐	๗๒๖.๖๕			